



DNT Inspection Service Company Limited

11 มิถุนายน 2563

เตรียมการออฟฟิตใหม่

เรื่อง ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงาน

1. ไร่ทดไร่ ไถบดหน้า สัปดาห์ แล้วทิ้งไว้สัก 7-10 วัน เพื่อให้หญ้าตาย ประมาณราคา ช.ม.ละ 600 บาท ประมาณครึ่งวัน 2,400 บาท จะเริ่มดำเนินการประมาณ วันที่ 15-17 มิ.ย.2563
2. ปรับพื้นที่ทั้งหมด โดยจะเว้นตรงถนนที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็นทางเข้า-ออก บ้านนาย หรือ จะเอาดินมาถม ตรงบริเวณออฟฟิต เพื่อให้เป็นฐานออฟฟิต สูงกว่าพื้นปกติ ไร่ทดไร่ปรับพื้นที่ ช.ม. ละ 600 บาท ประมาณ 1 วัน 4,500 บาท/วัน จะเริ่มดำเนินการประมาณ วันที่ 22-25 มิ.ย.2563
3. ขุดดินลงเสาเข็ม
- ลงเสาเข็มคอนกรีต หน้า 3" และค้ำยันเสา ทิ้งไว้สัก 5-7 วัน ก่อนเดินลวดหนาม เพื่อให้ดินแน่นตัวเสาจะได้ไม่เอียง จะเริ่มประมาณวันที่ 23-30 มิ.ย.2563
4. เดินลวดหนาม จะเริ่มประมาณ วันที่ 30 มิ.ย ถึง วันที่ 4 ก.ค.2563
5. เสาปูนรั้วหน้า 3" สูง 2 เมตร จำนวน 55 ต้น ต้นละประมาณ 80-100 บาท (ดูราคาจากอินเทอร์เน็ต)
6. ลวดหนาม ความยาวทั้ง 2 ด้าน 164 เมตร
6.1 ถ้าใช้ลวดหนาม จำนวน 5 เส้น ต้องใช้ลวดหนาม 9 ม้วน ม้วนละ 100 เมตร ม้วนละประมาณ 600-800 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของลวด)
- 6.2 ถ้าใช้ลวดหนาม จำนวน 6 เส้น ต้องใช้ลวดหนาม 10 ม้วน ม้วนละ 100 เมตร ม้วนละประมาณ 600-800 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของลวด)
7. เสาหน้า 3" สูง 1.5 เมตร (เสามีดิน) เพื่อใช้ค้ำยันกันเสาเอียง 10 ต้น ค้ำยัน 1 ต้น จำนวน 8 ต้น ต้นละประมาณ 100-120 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความเคารพ

(นายวิโรจน์ สิงห์ไพศาล)